

Anlage 3

Referenzen Einzelleistung(en)

Bezeichnung des
Bauvorhabens:

TG - FES Frankfurt am Main

ausführendes Unter-
nehmen/ Referenznehmer:

Autoch GmbH

vertraglich gebunden als:

- Hauptauftragnehmer
 ARGE-Partner
 Nachunternehmer

Bauherr/ Auftraggeber/
Referenzgeber:
(analog zum Stempel auf Seite 3)

FES Frankfurter Entsorgung- und Service GmbH

Anschrift:

60439 Frankfurt, Hedderheimer Landstraße 157
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

Tel.:

069-21249021

Ansprechpartner:

Herr Peter

Ort der Ausführung:

MHKW Hedderheimer Landstraße 157, Frankfurt
(Ort, Straße)

Baubeginn:

10.09.2012
(TT.MM.JJJJ)

Fertigstellungstermin:

05.01.2016
(TT.MM.JJJJ)

Referenz für folgende Leistungsbereiche (einschließlich Angabe der Nrn. der Leistungsbereiche gemäß Anlage 2 der Leitlinie):

1.3. 10 - 30 Druckwasserstrahlen der Tiefgaragedecke

70155-01-V-DE

Anlage 3

Referenzen Einzelleistung(en)

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

Leistungsumfang	Mengen (z.B. m ³ , m ² , m, Stck., Ø, Tiefe)
Entfernen der Saukrautplatten an der Kassetendecke per HDW (Roboter & Handlanze) Bauwerk: Tiefgarage des Müllheizkraftwerks	47.959,43 m ² (abgewickelte Fläche)

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer:

ca. 6 Personen

Auftragswert der vorgenannten Leistungen (Netto):

964.481,79 €

- stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

Die vorhandenen Holzfasersplatten an der Tiefgaragendecke wurden hydrodynamisch und erschütterungs frei bis auf den gesunden Kernbeton abgebrochen. Der hohe Druck des Wasserstrahls entfernt die „Saukrautplatten“ sowie den geschädigten Beton ohne Beschädigung der vorhandenen Bewehrung.

Ausführung mit HDW-Robotern Arbeitshöhe 5-6 m.
Schwer zugängliche Bereiche mittels HDW-Handlanze von Teleskopbühne

Art der Baumaßnahme: Neubau Umbau Denkmal

70155-01-V-DE

Anlage 3

Referenzen Einzelleistung(en)



Höchstdruck-
Wasserstrahlarbeiten

Wolffegger Str. 50, 88281 Schlier
Tel. 07523/9744-0, Fax 9744-22

(Stempel/ rechtsverbindliche Unterschrift Unternehmen)

Schlier 18.07.16

(Ort und Datum)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

Die Leistungen sind

- auftragsgemäß durchgeführt worden.
- im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden,
 - der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserbringung angehalten werden.
 - dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
 - die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
- nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.

Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung

- verlief nicht reibungslos.
- Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

Frankfurt, 18.07.2016

(Ort und Datum)

FES
Frankfurter Entsorgungs-
und Service GmbH
Weidenbornstr. 40
60389 Frankfurt am Main

Klaus Peter

(Stempel/ Unterschrift Referenzgeber)

Hinweis: Weitere, ergänzende Beschreibungen der Referenzleistungen durch den Referenznehmer können dem Formblatt beigelegt werden.